ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

*Mesto izdavanja: Novi Sad*
*Datum izdavanja i prometa: 31.03.2022.*
*Valuta plaćanja: 15.04.2022.*

| | |
|---|---|
| ***Preduzeće:*** | STARTING DOO BEOGRAD, BATAJNICA |
| ***Adresa:*** | 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevica 239 |
| ***MB:*** | 20371480 |
| ***PIB:*** | 105395090 |
| ***E-mail (APR):*** | office@starting.rs |
| ***Obveznik PDV:*** | DA |

# 1. PRIVREMENA SITUACIJA br. G-3103-01/22

Za nabavku, isporuku i ugradnju instalacije za gašenje požara gasom
Objekat: Železnička stanica Novi Sad

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

## OBRAČUN SITUACIJE:

| | | |
|---|---|---|
| Vrednost po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV | 21,543.00 EUR | 2,536,703.33 RSD |
| **Ukupno vrednost opreme i radova po prihvaćenoj ponudi, bez PDV** | **21,543.00 EUR** | **2,536,703.33 RSD** |

| | | |
|---|---|---|
| Vrednost izvedenih radova po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV | 21,284.00 EUR | 2,506,205.90 RSD |
| **Ukupno vrednost izvedenih radova po prihvaćenoj ponudi, bez PDV** | **21,284.00 EUR** | **2,506,205.90 RSD** |

| | | |
|---|---|---|
| Vrednost prethodno izvedenih radova po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV | 0.00 EUR | 0.00 RSD |
| **Vrednost ukupno izvedenih radova po prethodnoj situaciji, bez PDV** | 0.00 EUR | 0.00 RSD |

| | | |
|---|---|---|
| Vrednost ove situacije po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV | 21,284.00 EUR | 2,506,205.90 RSD |
| **Ukupno vrednost ove situacije, bez PDV** | **21,284.00 EUR** | **2,506,205.90 RSD** |

| | | |
|---|---|---|
| Vrednost primljenog avansa po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV (AVRN-0402-01/22 od 04.02.2022.) | 15,112.03 EUR | 1,779,451.80 RSD |
| **Ukupno vrednost primljenog avansa, bez PDV** | 15,112.03 EUR | 1,779,451.80 RSD |

| | | |
|---|---|---|
| Ostaje za naplatu po ovoj situaciji po Ponudi PON-0302-01/22 od 03.02.2022., bez PDV | 6,171.97 EUR | 726,754.10 RSD |
| **Ostaje za naplatu po ovoj situaciji, bez PDV** | **6,171.97 EUR** | **726,754.10 RSD** |

Slovima: sedamstodvadesetšesthiljadasedamstopedesetčetiri dinara i 10/100

**Molimo da uplatu izvršite na naš račun 285-2211000001278-29 kod Sberbank Srbija AD Beograd.**

*Obračun sastavio i podneo:*

*Izvođač:*

*Da je usluga izvršena i da kvalitet izvedenih radova odgovara ponuđenim, te da za izvršenu uslugu po ovoj situaciji postoje odgovarajuća sredstva tvrdi i overava:*

*Naručilac:*

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

**PRILOG 1 - Specifikacija izvedenih radova**

## ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕКТМ1230

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена euro | Цена euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | А | Б | АхБ |
| **06/3.1.И1.01.00** | **ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ** | | | | |
| | **Напомена: средство за гашење мора бити у складу са:**<br>- СРПС ЕН 15004-1 | | | | |
| 06/3.1.И1.01.01. | Челична боца запремине 120 литара, притисак у боци 42 бара, са свом пратећом опремом: вентилом, манометром, индикатором напуњености боце, носачима за боце, електро и ручним актуатором, цревом високог притиска ДН40 за пражњење боце, одговарајућим прелазним адаптером за цеви, пнеуматским актуаторима у комплету са флексибилним цревима за активиранње, индикатором почетка гашења, вентилом сигурности. Опрема је у складу са ЕН12094.<br>VdS сертификат.<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | кпл. | 1 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 06/3.1.И1.01.02. | Челична боца запремине 16 литра, притисак у боци 42 бара, са свом пратећом опремом: вентилом, манометром, индикатором напуњености боце, носачима за боце, електро и ручним актуатором, цревом високог притиска ДН40 за пражњење боце, одговарајућим прелазним адаптером за цеви, пнеуматским актуаторима у комплету са флексибилним цревима за активиранње, индикатором почетка гашења, вентилом сигурности. Опрема је у складу са ЕН12094.<br>VdS сертификат.<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | кпл. | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 06/3.1.И1.01.03. | Гас НОВЕЦ™1230<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | кг. | 104 | 44.00 | 4,576.00 |
| 06/3.1.И1.01.04. | Млазница месингана DN20 (360°).<br>Тип: BUCEFA 3/4".<br>(пречници отвора према пројекту).Опрема је у складу са ЕН12094. VdS сертификат.<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | ком. | 4 | 122.00 | 488.00 |
| 06/3.1.И1.01.05. | Млазница месингана DN15, Тип: BFFP 1/2".<br>(пречници отвора према<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | ком. | 2 | 96.00 | 192.00 |

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/3.1.И1.01.06. | Растеретна клапна. Испоручује се у комлету са жалузином (GRIFEU 0.1) и маском (GRIPRO 0.1). Уз растеретну клапну испоручити и одговрајућу против кишну жалузину.<br>тип: EVENT 0.1<br>min. слободне површине 0,1m²<br>**произвођач: SIEMENS или сл.** | ком. | 1 | 795.00 | 795.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | УКУПНО ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ: | **9,701.00** |
| **06/3.1.И1.02.00** | **ЦЕВНИ РАЗВОД** | | | | |
| 06/3.1.И1.02.01 | Челичне бешавне цеви DN10 - DN50, поцинковане<br>димензије: schedule 40 према ANSI B36.10 | кг. | 97 | 11.60 | 1,125.20 |
| 06/3.1.И1.02.02 | Челични носачи са обујмицама,вијцима и навртkама<br>DN10 - DN50 | ком | 42 | 7.40 | 310.80 |
| 06/3.1.И1.02.03 | Челични фитинзи (колена 90°, Т комад, редуцири, ниплови, холендери, муфови)<br>DN10 - DN50 PN60 | ком | 46 | 21.00 | 966.00 |
| 06/3.1.И1.02.04 | Остали ситан монтажни материјал | компл. | | 140.00 | 140.00 |
| | | | | УКУПНО ЦЕВНИ РАЗВОД: | **2,542.00** |
| **06/3.1.И1.03.00** | **МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА** | | | | |
| 06/3.1.И1.03.01 | У цену монтаже опреме и материјала су укључени:<br>• монтажа повезивање горе наведене опреме са уградњом цевног развода са млазницама према пројектној документацији;<br>• обезбеђење и коришћење механизације;<br>припремни радови за монтажу;<br>• чишћење свих површина до металног сјаја,<br>• ситни грађевински радови који су у вези са монтажом;<br>заптивање отвора ПП материјалом;<br>• радиографска контрола 20% сучеоно заварених спојева; | | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| | | | | УКУПНО МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА: | **5,600.00** |
| **06/3.1.И1.04.00** | **ОСТАЛИ РАДОВИ** | | | | |
| 06/3.1.И1.04.01 | • Пуштање у рад.Услуга обухвата: Испитивање инсталације, тестирање, функционално испитивање (без испуцавања гаса), обука особља корисника и примопрадаја система<br>• Израда пројекта Изведеног стања | | | | |

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | • Упутство за руковање и одржавање<br>• Пројектантски надзор<br>• завршни радови и испитивање инсталације на хидраулички притисак;<br>• технички преглед;<br>• уклањање преосталог материјала са градилишта, опреме и средстава за рад, привремених објеката, чишћење објеката и градилишта; | | 0.93 | 3,700.00 | 3,441.00 |
| | | | | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: | **3,441.00** |

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК™1230

| | | |
|---|---|---|
| **06/3.1.И1.01.00** | **ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ** | **9,701.00** |
| **06/3.1.И1.02.00** | **ЦЕВНИ РАЗВОД** | **2,542.00** |
| **06/3.1.И1.03.00** | **МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА** | **5,600.00** |
| **06/3.1.И1.04.00** | **ОСТАЛИ РАДОВИ** | **3,441.00** |
| **УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ НОВЕК™1230 euro:** | | **21,284.00** |

ELBING DOO Novi Sad

Igor Bjelić
Direktor